



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

แผนการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงานก่อสร้าง

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย สำรวย ลาวเกษม-นายบุญเริ่ม พลบุตร	๔๘๘,๙๐๐	๐	๐	๔๘๘,๙๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา	๑๖๐,๗๐๐	๐	๐	๑๒๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลัง วัดพรสวรรค์-ไปแยกถนนหายโศกไปนา แค	๗๖,๐๐๐	๐	๐	๗๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักถนนโคกคอยขอย๔-รีสอร์ทหูกาทิพย์	๓๘๕,๙๐๐	๐	๐	๓๘๕,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักถนนโคกคอย-ดงผักเทียม บริเวณบ้าน โนนสมบูรณ์	๓๓๔,๐๐๐	๐	๐	๓๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักบริเวณหน้าบ้านนางสาวสุภัทสร สิงห์ นารายณ์-แยกบ้านนายเดชชัย หมู่ที่๑	๗๔,๐๐๐	๐	๐	๗๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๗. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักแยกประตูทางเข้า อบต.เชียงดา-แยก บ้านนายจอม หมู่ที่๑	๓๓๑,๐๐๐	๐	๐	๓๓๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักหน้าโรงเรียนบ้านแมด-แยกถนนไป หนองเปือ	๔๐๓,๐๐๐	๐	๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานไฟฟ้าและประปา

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคก สำราญ หมู่ที่๗	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๔๙,๗๕๘	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเหล้าม่วง หมู่ที่๕	๓๕๕,๐๐๐	๐	๐	๓๕๑,๗๓๑	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

แผนงานไฟฟ้าและประปา

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๓	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการขยายเขตการบริการประปาบ้านเหลื่อมวง หมู่ที่๕	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๔๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	๕๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

แผนงานก่อสร้าง

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์	๑๖๙,๕๐๐	๐	๐	๑๖๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา	๖๙,๘๐๐	๑๐,๙๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอโอนเพิ่ม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-ไม่ได้ตั้งไว้-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต

๓.๑ พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๓๗,๔๙๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมือง อุดรธานี	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๒๓,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. โครงการประเพณีแข่งขันเรือตำบล เชียงดา	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙,๗๗๕	๑ ส.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๗๙,๖๒๕	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕. โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของดีอำเภอสร้างคอม	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖. โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล๕)	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗. โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๑๑,๕๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๓.๓ พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๗,๓๐๕	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕,๐๐๐	๐	๐	๒,๓๐๗	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
--	-------	---	---	-------	-----------	------------	--------------------	--

๓.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔. ขดใช้เงินค้ำเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กพิการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

แผนงานงบกลาง

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๑๑๔,๔๐๐	๐	๐	๔,๖๘๗,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๓๐,๔๐๐	๐	๐	๑,๐๓๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

แผนงานกีฬาและนันทนาการ

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสพติดตำบลเชียงดา	๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๗,๑๔๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

-ไม่มี-

๔.๓ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๒๔,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีในวันสำคัญของชาติ	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒๘,๔๕๐	๑ ม.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๕.๒ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๙,๖๖๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
--	--------	---	---	---	-----------	------------	--------------------	--

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. เพื่อจ่ายค่าเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟสวิตซ์ไฟฟ้า เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖๕,๙๒๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ครีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล เป็นต้น	๔๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๑๐๑,๔๖๓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนมาตรฐานสากล (pso)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๒,๐๐๐	๐	๐	๓๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๕.๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

-ไม่มี-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๙๙,๗๖๐	๘๕,๐๐๐	๐	๖๘๓,๙๘๑	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลเชียงดา	๑,๐๔๖,๔๐๐	๐	๐	๑,๐๑๒,๒๗๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา	๕๘๕,๐๑๒	๐	๐	๕๕๑,๕๙๐.๘๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๖.๒ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๕๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓. ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๗๘๕	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๑๗๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๖.๔ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข

โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้						
		โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จ่ายจริง	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ		
๑. เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๐๖,๓๐๐	๐	๐	๖๙,๗๖๘	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

สรุปผลการดำเนินการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	ตามแผน		เบิกจ่ายจริง		ร้อยละของโครงการ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก	๘	๒,๒๖๓,๕๐๐	๘	๒,๒๒๑,๘๐๐	๑๐๐
๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ	๒	๗๕๕,๐๐๐	๒	๗๐๑,๔๘๙	๑๐๐
๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา	๓	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๔๕,๐๐๐	๖๖.๖๗
๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร	๒	๒๓๙,๓๐๐	๒	๒๔๖,๐๐๐	๑๐๐
รวม	๑๕	๓,๗๐๗,๘๐๐	๑๔	๓,๖๑๔,๒๘๙	๙๓.๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร	-	-	-	-	-
๒.๒ เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต					
๓.๑ พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๗	๓๑๐,๐๐๐	๖	๓๗๐,๓๙๐	๘๕.๗๑
๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	๓	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๓.๓ พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย	๓	๑๗๕,๐๐๐	๓	๑๖๗,๖๑๒	๑๐๐
๓.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน	๘	๖,๔๙๗,๖๐๐	๕	๕,๘๖๕,๑๐๐	๖๒.๕
๓.๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ	๑	๑๗๐,๐๐๐	๑	๑๕๗,๑๔๐	๑๐๐
รวม	๒๒	๗,๓๓๒,๖๐๐	๑๕	๖,๕๖๐,๒๔๒	๖๘.๑๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๑๐๐
๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค	-	-	-	-	-
๔.๓ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๔,๒๐๐	๑๐๐
รวม	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๕๑,๒๐๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๔๘,๔๕๐	๑๐๐
๕.๒ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา	๕	๒๒๐,๐๐๐	๓	๑๙๗,๐๔๓	๖๐
๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนมาตรฐานสากล (psa)	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๑๐๐
๕.๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม	-	-	-	-	-
รวม	๘	๓๐๒,๐๐๐	๖	๒๗๗,๔๙๓	๗๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล					
๖.๑ การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา	๓	๑,๖๕๖,๖๗๒	๓	๒,๒๔๗,๘๔๓.๘	๑๐๐
๖.๒ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ	๕	๑๐๐,๐๐๐	๓	๗๒,๗๕๕	๖๐
๖.๔ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ	๑	๒๐๖,๓๐๐	๑	๖๙,๗๖๘	๑๐๐
รวม	๑๐	๒,๐๑๒,๙๗๒	๗	๒,๓๙๐,๓๖๖.๘	๗๐
รวมทั้งสิ้น	๕๗	๑๓,๔๘๕,๓๗๒	๔๔	๑๒,๙๙๓,๕๙๐.๘	๗๗.๑๙

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากจำนวน ๕๗ โครงการ ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ได้ดำเนินการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๔๔ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๙