



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมนู พันธัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุตรธานี**

**จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา**

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงาน

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา.....
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘.....

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๒ | ๑๒ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |
| ๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๒๒ | ๑๗ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒ |
| ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๙ | ๗ |
| ๖. การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐ | ๙ | ๕ |
| รวม | ๕๔ | ๔๓ |

สรุปผลการดำเนินการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | ตามแผน | | เบิกจ่ายจริง | | ร้อยละของโครงการ |
|--|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | |
| ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก | ๙ | ๒,๐๓๗,๐๐๐ | ๙ | ๒,๑๔๕,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘๙,๖๙๙.๗๗ | ๑๐๐ |
| ๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา | - | - | - | - | - |
| ๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร | ๒ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| รวม | ๑๒ | ๒,๘๓๗,๐๐๐ | ๑๒ | ๒,๙๓๓,๖๙๙.๗๗ | ๑๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | |
| ๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร | - | - | - | - | - |
| ๒.๒ เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ | - | - | - | - | - |
| รวม | | | | | |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต | | | | | |
| ๓.๑ พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | ๘ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๔๓๔,๙๕๐ | ๘๗.๕ |
| ๒ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา | ๓ | ๙๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย | ๓ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๓ | ๑๗๓,๖๘๘ | ๑๐๐ |
| ๓.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน | ๗ | ๖,๕๖๒,๘๐๐ | ๖ | ๖,๒๗๙,๗๐๐ | ๘๕.๗๑ |
| ๓.๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ | ๑ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖๕,๒๖๐ | ๑๐๐ |
| รวม | ๒๒ | ๗,๓๒๑,๘๐๐ | ๑๗ | ๗,๐๕๓,๕๙๘ | ๗๗.๒๗ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| ๔.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๙,๕๐๐ | ๑๐๐ |
| ๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค | - | - | - | - | - |
| ๔.๓ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | ๑ | ๐ | ๑ | ๑๑๗,๑๐๐ | ๑๐๐ |
| รวม | ๒ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๔๖,๖๐๐ | ๑๐๐ |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|----------------------|--------------|
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | | | | | |
| ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ องค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม | ๓ | ๖๖,๐๐๐ | ๓ | ๕๓,๕๐๐ | ๑๐๐ |
| ๕.๒ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและ องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา | ๕ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๒๔,๓๗๒.๔ | ๖๐ |
| ๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน มาตรฐานสากล (pso) | ๑ | ๓๒,๐๐๐ | ๑ | ๓๒,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ๕.๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและ สังคม | - | - | - | - | - |
| รวม | ๙ | ๓๐๘,๐๐๐ | ๗ | ๓๐๙,๘๗๒.๔ | ๗๗.๗๗ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | | | | | |
| ๖.๑ การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา | ๓ | ๒,๓๖๑,๙๒๐ | ๓ | ๒,๓๗๗,๔๕๕.๐๒ | ๑๐๐ |
| ๖.๒ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรง จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสา ธารณภัยต่างๆ | ๕ | ๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๕๙,๒๗๐ | ๔๐ |
| ๖.๔ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ สาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ | - | - | - | - | - |
| รวม | ๙ | ๒,๔๖๑,๙๒๐ | ๕ | ๒,๔๓๖,๗๒๕.๐๒ | ๕๕.๕๕ |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๔ | ๑๒,๙๕๘,๗๒๐ | ๔๓ | ๑๒,๘๘๐,๔๙๕.๑๙ | ๗๙.๖๓ |

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากจำนวน ๕๔ โครงการ ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ได้ดำเนินการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๔๓ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๓

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
 แผนงานก่อสร้าง

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | |
| ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุวิทย์ไปบ้านนายสิทธิพล หมู่ที่๕ | ๑๙๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๙๖,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ่างศาลากกลางบ้าน หมู่ที่๔ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโคกคอย ขอย ๑ ถึงหน้าโรงเรียนที่วอเตอร์ หมู่ที่๖ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอุบลน้ำใส ถึง บ้านนายธีรศักดิ์ หล้าคอม หมู่ที่ ๒ | ๑๕๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๕๑,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๕. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วลาดหน้ามรดกศาลเจ้าสาธารณประโยชน์บ้านท่าแสนสุข หมู่ที่๕ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---|-----------|------------|------------|--------------------|
| ๖. โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ อบต.เซียงดา | ๐ | ๑๐๐๐๐ | ๐ | ๑๐๗,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนางบุญธิตา โพนสร้างแก้วถึงบ้านนางสาวหทัยรัตน์ แสมเสนา หมู่ที่ ๕ | ๒๐๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านแม่ตถึงบ้านโคกสำราญ | ๔๐๓,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๐๓,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าโรงเรียนบ้านแม่ต-แยกถนนไปหนองเปือ หมู่ที่ ๒ | ๒๔๙,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๔๙,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวมเงิน | ๒,๐๓๗,๐๐๐ | ๑๐๗,๐๐๐ | ๐ | ๒,๑๔๔,๐๐๐ | | | |

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานไฟฟ้าและประปา

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | |
| ๑. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง สายบ้านโคกสำราญถึงคอดอนโพธิ์โนนมีงมี หมู่ที่ ๗ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๘๘,๖๔๙.๗๗ | ๑ ม.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวมเงิน | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๘๘,๖๔๙.๗๗ | | | | |

๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
แผนงานก่อสร้าง

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | |

๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
แผนงานก่อสร้าง

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | |
| ๑. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑ มี.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจาศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑ มี.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | | | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ

-ไม่ได้ตั้งไว้-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิต

๓.๑ พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | จ่ายจริง (บาท) |
| ๑. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๓,๕๒๐ | ๑ ก.ค. ๖๘ | ๓๑ ส.ค. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๒. โครงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๓,๕๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๓๑ ม.ค. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๓. โครงการประเพณีแข่งขันเรือตำบลเซียงตา | ๕๐,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๖๕,๖๒๕ | ๑ ส.ค. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๔. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | ๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๗๘,๓๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๘ | ๓๐ มิ.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๕. โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอสร้างคอม | ๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ พ.ย. ๖๗ | ๓๑ ธ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๖. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล๕) | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ ก.ค. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๗. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๙๘,๕๗๐ | ๑ พ.ย. ๖๗ | ๓๑ ธ.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๘. โครงการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | ๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕๓,๕๓๕ | ๑ เม.ย. ๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวม | ๔๐๐,๐๐๐ | ๗๖,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๔๓๔,๙๕๐ | | | | |

๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | | | | |
| ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูมนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ พ.ค. ๖๘ | ๓๑ ก.ค. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๒. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูมนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ พ.ค. ๖๘ | ๓๑ ก.ค. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ ม.ค. ๖๘ | ๓๑ ม.ค. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| รวม | ๙๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | | |

๓.๓ พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
แผนงานสาธารณสุข

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | | | | |
| ๑. ค่าพยาบาลอาสาสมัครบริหารโลหต้งถิ่น | ๑๔๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๔๔,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๒. โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระเจ็ฏวดี | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๗,๓๗๕ | ๑ ก.พ. ๖๘ | ๓๐ มิ.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---------|-----------|------------|--------------------|--|--|
| กุมารี | | | | | | | | | |
| ๓. โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจากราช.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒,๓๑๓ | ๑ ก.พ. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| รวม | ๑๙๙,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๙๙,๖๘๘ | | | | | |

๓.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | จ่ายจริง (บาท) | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | | |
| | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | | |
| ๑. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อลดความ เสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้คนพิการ จากสถานการณ์ภัยพิบัติ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๒. ขุดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.พ. ๖๘ | ๓๑ มี.ค. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๔. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพ สตรีพิการและเด็กพิการ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ มิ.ย. ๖๘ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| รวม | ๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๕,๐๐๐ | | | | | |

แผนงานงบกลาง

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | | | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๕,๑๑๔,๕๐๐ | ๐ | ๐ | ๕,๐๐๓,๑๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๑๓๐,๕๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๑๒๓,๖๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๓๘,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวม | ๖,๓๘๒,๘๐๐ | ๐ | ๐ | ๖,๒๓๔,๗๐๐ | | | | |

๓.๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

แผนงานกีฬาและนันทนาการ

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | | | | |
| ๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยาเสพติดตำบลเชียงตา | ๑๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๖๕,๒๖๐ | ๑ ม.ค. ๖๘ | ๓๑ มี.ค. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวม | ๑๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๖๕,๒๖๐ | | | | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | จ่ายจริง (บาท) | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | |
| ๑. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๙,๕๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวม | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๙,๕๐๐ | | | | |

๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

-ไม่มี-

๔.๓ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

แผนงานคณะและชุมชน

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | จ่ายจริง (บาท) | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | |
| ๑. ค่าธรรมเนียมยบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๑๗,๑๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวม | ๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๑๗,๑๐๐ | | | | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | | | | | |
| ๑. โครงการจัดงานรัฐพิธีราชนิเวศน์สำคัญแห่งชาติ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | ๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๗,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๓. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๘ | ๒๙ ก.พ. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| รวม | ๖๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๓,๕๐๐ | | | | | |

๕.๒ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | | | | | |
| ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|--------|------------|--------------------|
| ๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ ต.ค. | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | |
| ๑. เพื่อจ่ายค่าเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ สัญญาณ พิวิลส์ เทป ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๘,๘๕๖ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คริม ชะแลง น้ามนท้าวไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาที่ต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๖๐,๕๒๖.๕๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| รวม | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๒๔,๓๘๒.๕ | | | | |

๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาาระบบบริการประชาชนมาตรฐาน (pso)

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | |
| ๑. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓๒,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๘ | ๓๑ มี.ค. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม | ๓๒,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๒,๐๐๐ | | | |

๕.๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | จ่ายจริง (บาท) | | |
| ๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๗๕๐,๓๒๐ | ๐ | ๐ | ๗๐๑,๐๖๗ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๒. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลเชียงดา | ๑,๐๓๒,๖๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑,๑๗๑,๑๒๒ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา | ๕๗๙,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๐๕,๒๖๖.๐๒ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| รวม | ๒,๓๖๑,๙๒๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๓๗๗,๔๕๕.๐๒ | | | | | |

๖.๒ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัด ผู้เสี่ยงติดเชื้อและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานการรื้อฟื้นความสงบภายใน

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | |
| ๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา แพทย์ระบอบาตยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| รวม | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | | |

๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ

แผนงานการรื้อฟื้นความสงบภายใน

| โครงการและกิจกรรม | งบประมาณ | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ | | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
| | | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | | | | | |
| ๑. ค่าใช้จ่ายการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ ต.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| ๒. กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๘ | ๓๑ มี.ค. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓. จัดอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑ ม.ค. ๖๘ | ๓๐ มิ.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|--------|------------|-------------|--------------------|
| ๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๑๗๐ | ๑ ธ.ค. ๖๘ | ๓๑ ม.ค. ๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ เม.ย. ๖๘ | ๓๐ เม.ย. ๖๘ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๘,๒๗๐ | | | |

๖.๔ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข

-ไม่มี-